LAPORAN BULANAN

KEGIATAN / PROGRAM	:	REKONSTRUKSI JALAN
NO./TANGGAL KONTRAK	:	620/2341/SP/KPA/BM/DIBICIPTAPERA/2025 TANGGAL 6 OKTOBER 2025
JENIS DAN VOLUME KONTRAK	:	HOTMIX = 426 M x 4,0 M
NAMA PAKET	:	PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN HOTMIX RUAS DALAM KOTA TANRU TEDONG
LOKASI	:	KECAMATAN DUA PITUE
KONTRAKTOR	:	CV. SAMPURAJA PUTRA
BULAN KE -	:	1
PERIODE	:	06 Oktober 2025 s/d 31 Oktober 2025

NO. Urt	Mata Pembayaran	URAIAN	KONTRAK AWAL					REALISASI					
								S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			BOBOT %	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp	TOTAL HARGA Rp	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I.	UMUM											
	1.2	Mobilisasi											
	1.2	Mobilisasi	2.725	1.00	Ls	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.000	0.50	1.363	0.50	1.363
	1.21	Manajemen Mutu											
	1.21	Manajemen Mutu	0.282	1.00	Ls	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.000	0.25	0.070	0.25	0.070
	SKh-1.3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri											
	SKh-1.3.(2)	APD, antara lain											
		Topi pelindung (Safety Helmet)	0.047	10.00	Bh	50,000.00	500,000.00	0.00	0.000	5.00	0.023	5.00	0.023
		Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	0.023	10.00	Bh	25,000.00	250,000.00	0.00	0.000	5.00	0.012	5.00	0.012
		Pelindung pernapasan dan mukut (Masker, masker respirator)	0.016	10.00	Bh	17,000.00	170,000.00	0.00	0.000	5.00	0.008	5.00	0.008
		Sarung tangan (Safety Gloves)	0.014	10.00	Psg	15,000.00	150,000.00	0.00	0.000	5.00	0.007	5.00	0.007
		Sepatu keselamatan)Sadety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	0.141	10.00	Psg	150,000.00	1,500,000.00	0.00	0.000	5.00	0.070	5.00	0.070
		Rompi keselamatan (Safety Vest)	0.045	10.00	Psg	47,400.00	474,000.00	0.00	0.000	5.00	0.022	5.00	0.022
	SKh-1.4	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi											
	SKh-1.4.(1)	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0.470	1.00	Ls	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.000	0.50	0.235	0.50	0.235
	SKh-1.5	Personel Keselamatan Konstruksi											
	SKh-1.5.(1)	Ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi (sebagai pimpinan UKK/personi	0.470	1.00	Org	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.000	0.50	0.235	0.50	0.235
	SKh-1.6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan											
	SKh-1.6.(1)	Peralatan P3K	0.094	1.00	Set	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.000	0.50	0.047	0.50	0.047
	SKh-1.7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas											
	SKh-1.7.(1)	Rambu petunjuk	0.094	5.00	LS	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.000	2.50	0.047	2.50	0.047
	SKh-1.7.(3)	Rambu peringatan	0.094	5.00	LS	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.000	2.50	0.047	2.50	0.047
		Sub. Total DIV. II	4.515				48,844,000.00		0.000		2.187		2.187
	DIV. III	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK											
	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	0.039	5.40	M3	76,488.99	413,040.55	0.00	0.000	5.40	0.039	5.40	0.039
	3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	0.058	25.32	M3	24,200.81	612,764.51	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	0.483	1,899.00	M²	2,705.88	5,134,668.12	0.00	0.000	1,899.00	0.483	1,899.00	0.483
		Sub. Total DIV. III	0.579				6,160,473.18		0.000		0.521		0.521
	DIV. V	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN											
	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kles A	7.542	130.90	M3	613,107.55	80,255,778.30	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
		Sub. Total DIV. V	7.542				80,255,778.30		0.000		0.000		0.000
	DIV. VI	PEKERASAN ASPAL											
	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	1.174	496.00	Liter	25,182.28	12,490,410.88	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	6.1.(2a)	Lapis Resap Perekat - Aspal Cair	2.871	1,364.00	Liter	22,074.82	30,551,550.88	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	6.5.(5a)	Laston Lapis Aus (AC - WC)	26.230	153.36	Ton	1,820,068.30	279,128,741.68	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	38.670	232.08	Ton	1,773,142.95	411,511,015.84	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
		Sub. Total DIV. VI	68.945				733,681,719.29		0.000		0.000		0.000
	DIV. VII	STRUKTUR											
	7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa (Duiker)	1.502	6.14	M3	2,602,538.73	15,979,587.80	0.00	0.000	6.14	1.502	6.14	1.502
	7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 Mpa (Bahu Jalan)	12.651	63.30	M3	2,126,787.62	134,625,656.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	2.469	1,238.56	Kg	21,212.73	26,273,238.87	0.00	0.000	1,238.56	2.469	1,238.56	2.469
	7.9.(1)	Pasangan Batu	1.064	9.66	M3	1,172,414.57	11,325,524.73	0.00	0.000	9.66	1.064	9.66	1.064
	7.15.(2)	Pembongkaran Beton	0.334	6.14	M3	579,585.38	3,557,426.23	0.00	0.000	6.14	0.334	6.14	0.334
		Sub. Total DIV. VII	18.020				191,761,434.06		0.000		5.369		5.369
	DIV. IX	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN											
	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	0.399	19.08	M2	222,437.06	4,244,099.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
		Sub. Total DIV. IX	0.399				4,244,099.10		0.000		0.000		0.000
C		SUB TOTAL (DIV. I S/D IX)	100.000				1,064,147,503.87		0.000		8.077		8.077
D		PPn (11%) x C					117,056,225.43						
E		SUB JUMLAH (C+D)					1,181,203,729.30						
F		DIBULATKAN					1,181,203,000.00						
		BOBOT RENCANA				#REF!	%						
		BOBOT REALISASI				8.077							
		DEVIASI = BOBOT REALISASI - BOBOT RENCANA				#REF!							

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ABDULLAH, S.Sos, M.Si
Pgt. 19[illegible]

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. HACARIO ENGINEER

[illegible], ST
Site Engineer

CV. HACARIO ENGINEER
A SOLUTIONS-CIVIL-CONSULTANT ENGINEERING

CV. SAMPURAJA PUTRA
KONTRAKTOR
SOPPENG

Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN / PROGRAM	:	REKONSTRUKSI JALAN
NO./TANGGAL KONTRAK	:	620/2341/SP/KPA/BM/DIBICIPTAPERA/2025 TANGGAL 6 OKTOBER 2025
JENIS DAN VOLUME KONTRAK	:	HOTMIX = 426 M x 4,0 M
NAMA PAKET	:	PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN HOTMIX RUAS DALAM KOTA TANRU TEDONG
LOKASI	:	KECAMATAN DUA PITUE
KONTRAKTOR	:	CV. SAMPURAJA PUTRA
BULAN KE -	:	2
PERIODE	:	01 November 2025 s/d 30 November 2025

NO. Urt	Mata Pembayaran	URAIAN	KONTRAK AWAL					REALISASI					
								S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			BOBOT %	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp	TOTAL HARGA Rp	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I.	UMUM											
	1.2	Mobilisasi											
	1.2	Mobilisasi	2.725	1.00	Ls	29,000,000.00	29,000,000.00	0.50	1.363	0.00	0.000	0.50	1.363
	1.21	Manajemen Mutu											
	1.21	Manajemen Mutu	0.282	1.00	Ls	3,000,000.00	3,000,000.00	0.25	0.070	0.00	0.000	0.25	0.070
	0	0											
	SKh-1.3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri											
	SKh-1.3.(2)	APD, antara lain											
		Topi pelindung (Safety Helmet)	0.047	10.00	Bh	50,000.00	500,000.00	5.00	0.023	3.33	0.016	8.33	0.039
		Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	0.023	10.00	Bh	25,000.00	250,000.00	5.00	0.012	3.33	0.008	8.33	0.020
		Pelindung pernapasan dan mulut (Masker, masker respirator)	0.016	10.00	Bh	17,000.00	170,000.00	5.00	0.008	3.33	0.005	8.33	0.013
		Serung tangan (Safety Gloves)	0.014	10.00	Psg	15,000.00	150,000.00	5.00	0.007	3.33	0.005	8.33	0.012
		Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	0.141	10.00	Psg	150,000.00	1,500,000.00	5.00	0.070	3.33	0.047	8.33	0.117
		Rompi keselamatan (Safety Vest)	0.045	10.00	Psg	47,400.00	474,000.00	5.00	0.022	3.33	0.013	8.33	0.037
	SKh-1.4	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi											
	SKh-1.4.(1)	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0.470	1.00	Ls	5,000,000.00	5,000,000.00	0.50	0.235	0.13	0.059	0.63	0.294
	SKh-1.5	Personel Keselamatan Konstruksi											
	SKh-1.5.(1)	Ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi (sebagai pimpinan UKK/personil	0.470	1.00	Org	5,000,000.00	5,000,000.00	0.50	0.235	0.13	0.059	0.63	0.294
	SKh-1.6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan											
	SKh-1.6.(1)	Peralatan P3K	0.094	1.00	Set	1,000,000.00	1,000,000.00	0.50	0.047	0.13	0.012	0.63	0.059
	SKh-1.7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas											
	SKh-1.7.(1)	Rambu petunjuk	0.094	5.00	LS	200,000.00	1,000,000.00	2.50	0.047	0.00	0.000	2.50	0.047
	SKh-1.7.(3)	Rambu peringatan	0.094	5.00	LS	200,000.00	1,000,000.00	2.50	0.047	0.00	0.000	2.50	0.047
		Sub. Total DIV. II	4.515				48,844,000.00		2.187		0.225		2.411
	DIV. III	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK											
	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	0.059	5.40	M3	76,488.99	413,040.55	5.40	0.059	0.00	0.000	5.40	0.059
	3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	0.058	25.32	M3	24,200.81	612,764.51	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	0.483	1,899.00	M²	2,709.88	5,134,668.12	1,899.00	0.483	0.00	0.000	1,899.00	0.483
		Sub. Total DIV. III	0.579				6,160,473.18		0.521		0.000		0.521
	DIV. V	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN											
	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kls A	7.542	130.90	M3	613,107.55	80,255,778.30	0.00	0.000	130.90	7.542	130.90	7.542
		Sub. Total DIV. V	7.542				80,255,778.30		0.000		7.542		7.542
	DIV. VI	PEKERASAN ASPAL											
	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	1.174	496.00	Liter	25,182.28	12,490,410.88	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	6.1.(2a)	Lapis Resap Perekat - Aspal Cair	2.871	1,384.00	Liter	22,074.82	30,551,550.68						
	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC - WC)	26.230	153.36	Ton	1,820,068.30	279,128,741.69	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	38.670	232.08	Ton	1,775,142.95	411,511,015.84	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
		Sub. Total DIV. VI	68.945				733,681,719.29		0.000		0.000		0.000
	DIV. VII	STRUKTUR											
	7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa (Duiker)	1.502	6.14	M3	2,602,338.73	15,979,587.80	6.14	1.502	0.00	0.000	6.14	1.502
	7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 Mpa (Bahu Jalan)	12.631	63.30	M3	2,126,787.62	134,623,656.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	2.469	1,238.56	Kg	21,212.73	26,275,238.87	1,238.56	2.469	0.00	0.000	1,238.56	2.469
	7.9.(1)	Pasangan Batu	1.064	9.66	M3	1,172,414.57	11,325,524.75	9.66	1.064	0.00	0.000	9.66	1.064
	7.15.(2)	Pembongkaran Beton	0.334	6.14	M3	579,385.38	3,557,426.23	6.14	0.334	0.00	0.000	6.14	0.334
		Sub. Total DIV. VII	18.020				191,761,434.00		5.369		0.000		5.369
	DIV. IX	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN											
	9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	0.399	18.08	M2	222,437.06	4,244,099.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
		Sub. Total DIV. IX	0.399				4,244,099.10		0.000		0.000		0.000
C		SUB TOTAL (DIV. I S/D IX)	100.000				1,064,147,503.87		8.077		7.766		15.844
D		PPn (11%) x C					117,056,225.43						
E		SUB JUMLAH (C+D)					1,181,203,729.30						
F		DIBULATKAN					1,181,203,000.00						
		BOBOT RENCANA	56.714										
		BOBOT REALISASI	15.844										
		DEVIASI = BOBOT REALISASI - BOBOT RENCANA	-40.870										

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS BINA MARGA, TATA RUANG, TATA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

ABDUL AZIZ, S.Sos, M.Si
Nip. 19841308 200 212 1 001

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. MACARIO ENGINEER

HAMKA, ST
Site Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SAMPURAJA PUTRA

SUANDI
Direktur

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN / PROGRAM	:	REKONSTRUKSI JALAN
NO./TANGGAL KONTRAK	:	620/2341/SP/KPA/BM/DIBICIPTAPERA/2025 TANGGAL 6 OKTOBER 2025
JENIS DAN VOLUME KONTRAK	:	HOTMIX = 426 M x 4,0 M
NAMA PAKET	:	PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN HOTMIX RUAS DALAM KOTA TANRU TEDONG
LOKASI	:	KECAMATAN DUA PITUE
KONTRAKTOR	:	CV. SAMPURAJA PUTRA
BULAN KE -	:	3
PERIODE	:	01 Desember 2025 s/d 04 Desember 2025

NO. Urt.	Mata Pembayaran	URAIAN	KONTRAK AWAL					REALISASI					
								S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			BOBOT %	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp	TOTAL HARGA Rp	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	L	UMUM											
	1.2	Mobilisasi											
	1.2	Mobilisasi	2.725	1.00	Ls	29,000,000.00	29,000,000.00	0.50	1.363	0.50	1.363	1.00	2.725
	1.21	Manajemen Mutu											
	1.21	Manajemen Mutu	0.282	1.00	Ls	3,000,000.00	3,000,000.00	0.25	0.070	0.75	0.211	1.00	0.282
	SKh-1.3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri											
	SKh-1.3.(2)	APD, antara lain											
		Topi pelindung (Safety Helmet)	0.047	10.00	Bh	50,000.00	500,000.00	8.33	0.039	1.67	0.008	10.00	0.047
		Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	0.023	10.00	Bh	25,000.00	250,000.00	8.33	0.020	1.67	0.004	10.00	0.023
		Pelindung pernapasan dan mukut (Masker, masker respirator)	0.016	10.00	Bh	17,000.00	170,000.00	8.33	0.013	1.67	0.003	10.00	0.016
		Serung tangan (Safety Gloves)	0.014	10.00	Psg	15,000.00	150,000.00	8.33	0.012	1.67	0.002	10.00	0.014
		Sepatu keselamatan)Sadety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	0.141	10.00	Psg	150,000.00	1,500,000.00	8.33	0.117	1.67	0.023	10.00	0.141
		Rompi keselamatan (Safety Vest)	0.043	10.00	Psg	47,400.00	474,000.00	8.33	0.037	1.67	0.007	10.00	0.045
	SKh-1.4	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi											
	SKh-1.4 (1)	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0.470	1.00	Ls	5,000,000.00	5,000,000.00	0.63	0.294	0.38	0.176	1.00	0.470
	SKh-1.5	Personel Keselamatan Konstruksi											
	SKh-1.5 (1)	Ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi (sebagai pimpinan UKK/personi	0.470	1.00	Org	5,000,000.00	5,000,000.00	0.63	0.294	0.38	0.176	1.00	0.470
	SKh-1.6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan											
	SKh-1.6 (1)	Peralatan P3K	0.094	1.00	Set	1,000,000.00	1,000,000.00	0.63	0.059	0.38	0.035	1.00	0.094
	SKh-1.7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas											
	SKh-1.7 (1)	Rambu petunjuk	0.094	5.00	LS	200,000.00	1,000,000.00	2.50	0.047	2.50	0.047	5.00	0.094
	SKh-1.7 (3)	Rambu peringatan	0.094	5.00	LS	200,000.00	1,000,000.00	2.50	0.047	2.50	0.047	5.00	0.094
		Sub. Total DIV. II	4.515				48,044,000.00		2.411		2.103		4.515
	DIV. III	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK											
	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	0.039	5.40	M3	76,468.99	413,040.55	5.40	0.039	0.00	0.000	5.40	0.039
	3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	0.058	25.32	M3	24,200.81	612,764.51	0.00	0.000	25.32	0.058	25.32	0.058
	3.3 (1)	Penyiapan Badan Jalan	0.483	1,899.00	M²	2,703.88	5,134,668.12	1,899.00	0.483	0.00	0.000	1,899.00	0.483
		Sub. Total DIV. III	0.579				6,160,473.18		0.521		0.058		0.579
	DIV. V	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN											
	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kias A	7.542	130.90	M3	613,107.55	80,255,778.30	130.90	7.542	0.00	0.000	130.90	7.542
		Sub. Total DIV. V	7.542				80,255,778.30		7.542		0.000		7.542
	DIV. VI	PEKERASAN ASPAL											
	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	1.174	496.00	Liter	25,182.28	12,490,410.88	0.00	0.000	496.00	1.174	496.00	1.174
	6.1.(2a)	Lapis Resap Perekat - Aspal Cair	2.871	1,384.00	Liter	22,074.82	30,551,550.88	0.00	0.000	1,384.00	2.871	1,384.00	2.871
	6.3.(5a)	Lastos Lapis Aus (AC - WC)	26.230	153.36	Ton	1,820,088.30	279,128,741.69	0.00	0.000	153.36	26.230	153.36	26.230
	6.3(6a)	Lastos Lapis Antara (AC-BC)	38.670	232.08	Ton	1,773,142.95	411,511,015.84	0.00	0.000	232.08	38.670	232.08	38.670
		Sub. Total DIV. VI	68.945				733,681,719.29		0.000		68.945		68.945
	DIV. VII	STRUKTUR											
	7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa (Duiker)	1.502	6.14	M3	2,602,538.73	15,979,567.80	6.14	1.502	0.00	0.000	6.14	1.502
	7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 Mpa (Bahu Jalan)	12.651	63.30	M3	2,126,787.62	134,625,656.35	0.00	0.000	63.30	12.651	63.30	12.651
	7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	2.469	1,238.56	Kg	21,212.73	26,273,238.87	1,238.56	2.469	0.00	0.000	1,238.56	2.469
	7.9.(1)	Pasangan Batu	1.064	9.66	M3	1,172,414.57	11,325,524.75	9.66	1.064	0.00	0.000	9.66	1.064
	7.15.(2)	Pembongkaran Beton	0.334	6.14	M3	579,385.38	3,557,426.23	6.14	0.334	0.00	0.000	6.14	0.334
		Sub. Total DIV. VII	18.020				191,761,434.00		5.369		12.651		18.020
	DIV. IX	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN											
	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	0.399	19.08	M2	222,437.06	4,244,099.10	0.00	0.000	19.08	0.399	19.08	0.399
		Sub. Total DIV. IX	0.399				4,244,099.10		0.000		0.399		0.399
C		SUB TOTAL (DIV. I S/D IX)	100.000				1,064,147,503.87		15.844		84.156		100.000
D		PPn (11%) x C					117,056,225.43						
E		SUB JUMLAH (C+D)					1,181,203,729.30						
F		DIBULATKAN					1,181,203,000.00						
		BOBOT RENCANA	84.383										
		BOBOT REALISASI	100.000										
		DEVIASI = BOBOT REALISASI - BOBOT RENCANA	15.617										

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SOPPENG

ABDULLAH, S.Sos, M.M
Nip. 19841003 201212 1 004

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. MACARIO ENGINEER

HAMKA, ST
Site Engineer

CV. MACARIO ENGINEER
ARCHITECTURE - CIVIL - CONSULTANT ENGINEERING

CV. SAMPURAJA PUTRA
KONTRAKTOR
SOPPENG

SUARTIAN
Direktur